

CSS SUDESSOR TRIADIS SERVICES

le 08 mars 2018

Bilan d'activité



Bilan d'activité

Tonnages réceptionnés 2017

- Tonnages DD : 8926t (40% DDM et 60% DDQD)
- Tonnages expédiés : 12720t

Incidents / accidents / sûreté notables

- Départ de feu benne d'emballages souillés (18/10/17)
- Départ de feu fût de phytosanitaires (20/10/17)

Evènements notables

- Nombreux investissements sur site (600k€)
- Participation à la semaine de l'industrie en Essonne.
- Nouvel Arrêté Préfectoral du site au 16 juin 2017



Retour sur incident du 18/10/17

Le 18/10/17, un départ de feu s'est produit sur la plateforme au niveau de la benne de stockage des emballages vides souillés et pâteux. La chronologie des événements est décrite ci-après:

9h40: Départ de feu dans la benne de stockage 80m³, contenant des EVS et pâteux suite au retournement d'un box de petits emballages et produits pâteux. Le départ de feu est immédiatement identifié par un opérateur qui déclenche les alarmes du site.

Le système d'extinction automatique se déclenche.

4 EPI arrivent sur zone et déploient les RIA.

9h45: Le site informe les pompiers d'Etampes de ce départ de feu.

L'extinction du feu est réalisée par les EPI à l'aide des RIA, de la pelle à pneu du site, et de l'extinction automatique.

10h00: Arrivée des pompiers sur site qui constatent que le feu est circonscrit

10h15: Départ des pompiers du site.



Retour sur incident du 18/10/17

Impact de l'incident:

Départ de feu très rapidement maîtrisé, aucune conséquence d'ordre humain, social, environnemental ou économique.

L'incident a généré environ 10m³ d'eaux d'extinction, qui ont été collectées dans la citerne de rétention de zone, puis éliminées par traitement physico-chimique en centre agréé.

Causes de l'incident:

La découverte d'un bidon de carburant modélisme dans un pot de peinture vide, et d'un pot de peinture rempli de solvant dans la benne après l'incident met en avant un facteur impondérable lié aux conditions de prise en charge des déchets des particuliers en déchetteries.

Actions correctives:

Rappel aux personnels de tri sur l'attention à porter aux pots de peinture « non vides » en provenance des déchetteries.

Renforcement des contrôles apportés à réception, et information faite aux collectivités.



Retour sur incident du 20/10/17

Le 20/10/17, un départ de feu s'est produit sur la plateforme au niveau de la zone d'expédition, dans un fût de phytosanitaires. La chronologie des événements est décrite ci-après:

16h30: Départ de feu dans un fût métallique de regroupement de phytosanitaires solides en zone expéditions.

Les opérateurs présents sur place donnent immédiatement l'alerte et les EPI utilisent un extincteur à poudre polyvalente de 50kg pour éteindre le départ de feu.

16h35: Le site informe les pompiers d'Etampes de ce départ de feu. Les déchets présents dans le fût sont ensuite noyés au RIA.

17h00: Arrivée des pompiers sur site qui constatent que le feu est circonscrit

18h45: Départ des pompiers du site



Retour sur incident du 20/10/17

Impact de l'incident:

Départ de feu très rapidement maîtrisé, aucune conséquence d'ordre humain, social, environnemental ou économique.

L'incident a généré environ 100 litres d'eaux d'extinction, qui ont été traitées par incinération avec les résidus de combustion, en centre agréé.

Causes de l'incident:

L'intégralité des phytosanitaires présents dans le fût au moment du départ de feu provenait de déchetteries. Le mélange entre deux produits incompatibles (partie oxydante et organique) est vraisemblablement à l'origine de cet incident. Ce mélange est rendu possible par la dégradation ou la souillure de certains emballages qui se délitent et permettent ainsi le mélange entre les produits.

Actions correctives:

Mise en place de l'ensachage systématique de tout emballage phytosanitaire dégradé ou souillé. Cette mesure permettra d'éviter l'occurrence d'un nouvel évènement de ce type.



Réalisations et investissements 2017

Unité de Valorisation d'Emballages

Création d'une zone de démantèlement de 1300m² pour conteneurs 1m³ souillés.

Fosse pour Hydrocureurs

Création d'une fosse à boue afin de pouvoir accueillir les déchets de séparateurs d'hydrocarbures sur site.

Locaux sociaux du site

Création de vestiaires et sanitaires pour les personnels d'exploitation, ainsi que d'un réfectoire au sein du bâtiment administratif.

Murs coupe feu





Mise en place de 3 murs coupe-feu 3h de 4,5m de haut.

Vidéosurveillance

Travaux préparatoires pour la vidéosurveillance et évacuation des terres présentes à l'arrière du site.



Projets 2018

-  Mise en place d'un système de vidéo surveillance
-  Mise en place d'un traitement des eaux pluviales du site
-  Couverture des zones de stockage extérieures (programme pluriannuel)
-  Création d'un hangar pour emballages neufs et de 2000m² de plateforme sur l'arrière du site.

